



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล (สำนักปลัด)

ที่ ศก ๘๓๑๐๑/๒๕๓

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน ฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘ (NACC ITA) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อ ๐๗ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนที่กำหนดไว้ งานแผนและงบประมาณ จึงขอรายงานมายังท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จำเอก

(ชิตชาย ธรรมพร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

(นางวิไลวรรณ จันทราภรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

(นายถวิล ตรงจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
ตำบลโคกตาล อำเภอกุสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๑.๑ ส่งเสริมงานสุขอนามัยและสุขภาวะของชุมชน	สาธารณสุขสุข	๔	๐.๗	๔๐๕,๐๐๐	๑.๒	สาธารณสุข
	๑.๒ ส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ	การศึกษา	๓	๐.๕	๑,๗๙๘,๗๘๕	๕.๐	การศึกษา
	๑.๓ ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญของชาติ	การศึกษา	๓	๐.๕	๓๐๐,๐๐๐	๐.๙	การศึกษา
	๑.๔ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ	การศึกษา	๒	๐.๓	๓๐๐,๐๐๐	๐.๙	การศึกษา
	๑.๕ ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	สังคมสงเคราะห์	๔	๐.๗	๑๔,๙๔๔,๔๐๐	๔๑.๕	สวัสดิการ ฯ
รวม	๕	๓	๒๑	๒.๕	๑๗,๗๔๘,๑๘๕	๔๙.๓	

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๒.การรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย	๒.๑ ส่งเสริมการรักษาความสงบ เรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-
	๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การรักษาความสงบ ภายใน	๒	๐.๓	๑๒๕,๐๐๐	๐.๔	สำนักปลัด
	๒.๓ ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไข การปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก	สังคมสงเคราะห์ และ การรักษาความสงบ ภายใน	๓	๐.๕	๖๐,๐๐๐	๐.๒	สำนักปลัด สังคม สงเคราะห์
รวม	๓	๒	๕	๐.๘	๑๘๕,๐๐๐	๐.๖	
๓. การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	๓.๑ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ่ม อาชีพ และการแก้ไขปัญหาความ ยากจน	สังคมสงเคราะห์	๑	๐.๒	๗๐,๐๐๐	๐.๒	กองสังคม สงเคราะห์
	๓.๒ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ การเกษตรทฤษฎีใหม่	-	-	-	-	-	-
	๓.๓ ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และการบริการ	บริหารงานทั่วไป	๒	๐.๓	๖๖,๕๐๐	๐.๒	สำนักปลัด
รวม	๓	๒	๓	๐.๕	๑๓๖,๕๐๐	๐.๔	

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔.การพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน	๔.๑ พัฒนาระบบการจราจร การ จัดผังเมือง และการคมนาคม	-	-		-		-
	๔.๒ พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ	เคหะและชุมชน	๓	๐.๕	๔๐๐,๐๐๐	๑.๒	กองช่าง
	๔.๓ พัฒนาระบบระบายน้ำ	-	-				-
	๔.๔ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร	-	-				-
	๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคแล สาธารณูปการ	อุตสาหกรรมและการ โยธา	๑๐	๑.๖	๓,๙๒๙,๐๐๐	๗.๕	กองช่าง
รวม	๕	๒	๑๓	๒.๐	๔,๓๒๙,๐๐๐	๘.๗	
๕. การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๕.๑ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกใน การมีส่วนร่วมดูแล พื้นฟู และ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	บริหารงานทั่วไป	๖	๑.๐	๑๓๐,๐๐๐	๐.๔	สำนักปลัด
	๕.๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ มูลฝอย สิ่งปฏิกูลและระบบบำบัด น้ำเสีย	สาธารณสุข	๑	๐.๒	๕๐,๐๐๐	๐.๒	สาธารณสุข
	๕.๓ ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และความเป็น ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน	-	-	-	-	-	
รวม	๓	๒	๗	๑.๒	๑๘๐,๐๐๐	๐.๖	

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๖.การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล	๖.๑ ส่งเสริมกระบวนการทำงานและวิธีการทำงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์	บริหารงานทั่วไป	๓	๐.๕	๓๗๕,๐๐๐	๑.๑	สำนักปลัด
	๖.๒ ส่งเสริมการสร้างสำนึกประชาจิตไทยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	บริหารงานทั่วไป	๑	๐.๒	๒๕,๐๐๐	๐.๑	สำนักปลัด
	๖.๓ ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบคุณธรรมจริยธรรม	บริหารงานทั่วไป	๒	๐.๓	๕๐,๐๐๐	๐.๒	สำนักปลัด
	๖.๔ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริหารที่ดีและทันสมัย	บริหารงานทั่วไป	๑	๐.๒	๒๕๐,๐๐๐	๐.๗	สำนักปลัด
รวม	๔	๑	๒	๔.๑๗	๓๒๗,๐๐๐	๑.๔๓	
รวมทั้งสิ้น	๒๓	๑๐	๕๑	๑๑.๒	๒๒,๙๐๕,๖๘๕	๖๑.๑	

๒.๒) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕๑ โครงการ/กิจกรรม แยกได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ ส่งเสริมงานสุขอนามัยและสุขภาวะของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กอง สาธารณสุข	
๒	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จาก พิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าอ่องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี ฯ	๗๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กอง สาธารณสุข	
๓	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กอง สาธารณสุข	
๔	โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๒๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กอง สวัสดิการฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ ส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ ส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ จำนวน ๔ ศูนย์ ฯ ผู้ปกครองร่วมงาน ๑๒๐ คน ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๒ หน้า ๕๒	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑๑ ม.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๓ ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญของชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์แห่งพระ ลากสิงห์	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองการศึกษา	
๒	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองการศึกษา	
๓	โครงการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธรูป สิงห์ ประจำปี	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ นมัสการรอยพระพุทธรูปสิงห์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ หน้า ๕๕ ประโยชน์ที่ ได้รับ ได้สืบสานประเพณีท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑๑ - ๑๒ ก.พ.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๕ แนวทางส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด โคกตาลเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒๕	๒๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการ แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด โคกตาล เกมส์ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒๕ ประโยชน์ที่ได้รับ เด็ก เยาวชนและ ประชาชนหมู่ ๑-๑๓ รู้จักใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๒๖ – ๓๐ มี.ค.๖๘
๒	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน ระดับอำเภอ และหน่วยงานอื่นๆ	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	-	กองการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๕ แนวทางส่งเสริมกาพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๘๙๖,๘๐๐	ดำเนินการแล้ว ; เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย ๑,๐๙๗ คน ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้สูงอายุมี สวัสดิการที่ดีขึ้น	๔,๖๙๘,๘๐๐	๔,๑๙๘,๐๐๐	กองสวัสดิการ	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๕ แนวทางส่งเสริมกาพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	๕,๗๕๗,๖๐๐	ดำเนินการแล้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก่ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๘ หน้า ๕๙ ประโยชน์ ที่ได้รับ ผู้พิการจำนวน๖๒๕ คน มี ความสวัสดิภาพที่ดีขึ้น	๓,๐๑๒,๒๐๐	๒,๗๔๕,๔๐๐	กองสวัสดิการ	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘
๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์ ๓๑ คน ประโยชน์ที่ ได้รับ ผู้ป่วยเอดส์มีสวัสดิภาพที่ดีขึ้น	๑๘๗,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	กองสวัสดิการ	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘
๔	โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคก ตาล	๘๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐	กอง สวัสดิการฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการตามรอยพ่อสานต่อพระราช ปณิธานรวมพลังคนเครือข่ายฯ ร่วมใจภักดิ์ รักษาอาสาทำแนวกันไฟ (อาสาดับไฟป่า)	๒๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	สำนักปลัด	
๒	สำรองจ่าย (งบกลาง)	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรองจ่าย เป้าหมายดำเนินการซ่อมทำถนนชำรุด ๔ จุด ประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชน ได้รับความสะดวกในการสัญจร	๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓ ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไข การปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ (อุดหนุน)	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว อุดหนุน ที่ทำการปกครอง อ.ภูสิงห์ (กลุ่มงานความมั่นคง)	๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๙ ต.ค.๖๗
๒	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.ศรีสะเกษ (อุดหนุน)	๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว อุดหนุน ที่ทำการปกครองจังหวัดศรี สะเกษ (กลุ่มงานความมั่นคง)	๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๘ พ.ย.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓ ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไข การปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เป้าหมาย ๔ โรงเรียนเขตบริการ ประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียนห่างไกลยา เสพติด	๒๕,๐๐๐	๐	กอง สวัสดิการฯ	๑๙ ก.พ.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพ และการแก้ไขปัญหาความยากจน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลโคกตาล	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากลุ่ม อาชีพตำบลโคกตาล จำนวน ๗๕ คน ประโยชน์ที่ได้รับ ประชาชนสามารถ นำไปพัฒนาต่ออาชีพ	๒๕,๐๐๐	๐	กอง สวัสดิการฯ	๑๘ ธ.ค.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม่ -

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ ส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยวและบริการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	จัดซื้อเต็นท์	๖๑,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อเต็นท์ จำนวน ๓ หลัง ประโยชน์ที่ได้รับ อบต.โคก ตาลมีความสะดวกมากขึ้นในการจัด กิจกรรมต่างๆ	๖๑,๕๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๓ ธ.ค.๖๗
๒	จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ พัฒนาระบบไฟฟ้า

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อเกษตร จากบ้าน โนนสวรรค์ไปนางสน หมู่ที่ ๓	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อเกษตร จากบ้าน นายสมน ศรีสิงห์ไปคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๔	๑๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจากสาม แยกศาลาประชาคมไปสวนยางนางเสมียน ทอง คำ หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ พัฒนาระบบระบายน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๔ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร -

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ขยายไหล่ทาง จากบ้านนางเบญจมาภรณ์ ไป บ้านนายชัย รัตนพันธ์ หมู่ ๑	๓๖๑,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านจาก ศพด.รร.บ้านลุ่มพุกไปสามแยกคลองส่งน้ำหมู่ ๒	๓๗๗,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมควร โตคำงพลู ถึง สวนยางนายทองดี หมู่ ๖	๓๔๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนายสุนา ถึงวัดอ่างทะนง หมู่ ๗	๓๔๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนายศรีเกษถึงสวนปาริมาณมลิวัลย์ หมู่ ๘	๓๖๑,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนายนาย ทอน ลานตวนไปสวนยางนายโยก ธรรมพร หมู่	๓๗๗,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ขยายไหล่ทางจากบ้านนางสมพร สุดสังข์ ถึง บ้านแม่ศรีเมือง หมู่ ๑๐	๓๙๙,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนายสรายุทธ ศรีสิงห์ ถึง คลองส่งน้ำ หมู่ ๑๑	๔๒๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ่มช่องแคบ หมู่ ๑๒	๓๕๔,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) **งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๐	๑)โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกส์คอนกรีตจากสี่แยกวัดโคกตาลถึงวัดลุ่มพุกอุดมพนาราม	๔๙๙,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกส์คอนกรีต จากสี่แยกวัดโคกตาลถึงวัดลุ่มพุกอุดมพนาราม กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๘ ม. หน้า๐.๐๕ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๕ ตร.ม. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาลเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๒ หน้า ๓ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐พึงพอใจ	๔๙๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	เริ่มดำเนินการ ๓ ธ.ค.- ๓๑ ม.ค.๖๘
๑๑	๒)โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตรสายคลองหนองละลมไปนางศรีเมืองรัตนพันธ์	๔๓๙,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตรสายคลองหนองละลมไปนางศรีเมืองรัตนพันธ์ กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาลเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ หน้า ๔ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึงพอใจ	๔๓๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๑ ม.ค.-๖มี.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) **งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๒	๓)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จากหน้าบ้านนายเย็น ไปหน้า บ้านนายสุพิน รัตนพันธ์	๒๘๖,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากหน้าบ้านนายเย็น ไปหน้าบ้านนาย สุพิน รัตนพันธ์ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต. โคกตาล เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๘๙ หน้า ๑๒ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึงพอใจ	๒๘๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๗ ธ.ค.-๔ ม.ค.๖๘
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายแสรเสลา ตะวันตก	๓๓๘,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนหิน คลุกสายแสรเสลาตะวันตก กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๙ หน้า ๕ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึงพอใจ	๓๓๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๙พ.ย-๑๒ม.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) **งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากคลอง ส่งน้ำตะวันออกถึงอ่างเก็บน้ำโตนาคัด	๓๖๒,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุกจากคลองส่งน้ำตะวันออก ถึงอ่างเก็บน้ำโตนาคัด กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม.ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๖ หน้า ๔ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐พึงพอใจ	๓๖๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	๓๑ ม.ค.-๑๖มี.ค.๖๘
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเส้นนาไผ่ไป ไร่นายบุญทอง ธรรมพร หมู่ ๓	๔๙๙,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุกเส้นนาไผ่ไปไร่นายบุญทอง ธรรมพร หมู่ ๓ กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๑๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๑๙.๕๐ ลบ.ม.ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต. โคกตาล เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๓๓ หน้า ๑๐๒ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึงพอใจ	๔๙๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๙พ.ย.-๑๒ม.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางจากบ้านนายเจริญศักดิ์ ไปบ้านนางมารีสา ฮาร์มันท์	๑๖๙,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางจากบ้านนายเจริญศักดิ์ ไปบ้านนางมารีสา ฮาร์มันท์ วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐ ม. จำนวน ๗๐ ม. บ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาบ่อ จำนวน ๘ บ่อ งานขยายไหล่ทาง คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. จำนวน ๗๐ ตร.ม.ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๑๕๗ หน้า ๒๙ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึงพอใจ	๑๖๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๑ม.ค.-๖มี.ค.๖๘
๑๗	โครงการ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากไร่สายหยุด ศรีสิงห์ ไปพวงสมุทร กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๑๕๐ หน้า ๕๐ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึงพอใจ	๓๖๕,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากไร่สายหยุด ศรีสิงห์ ไปพวงสมุทร กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๑๕๐ หน้า ๕๐ ผลตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึงพอใจ	๓๖๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ธ.ค.-๗ ก.พ.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) **งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากสวน ยางนางสอน ปรีอปรัก ไปพวงสมุทร	๓๔๑,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนดินลง หินคลุกจากสวนยางนางสอน ปรีอ ปรัก ไปพวงสมุทร กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๕๒ หน้า ๑๐๖ ผลตาม ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึง พอใจ	๓๔๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๗ม.ค.-๒มี.ค.๖๘
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก ชุมประตูลำบ้านไปวัดเรือทอง	๔๙๙,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากชุมประตูลำ บ้านไปวัดเรือทอง หนา ๕ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๗๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๔ ตร.ม.ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๖๔ หน้า ๑๐๘ ผล ตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึง พอใจ	๔๙๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ธ.ค.-๗ ก.พ.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) **งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหिनคลุกจากวัดเรือ ทองถึงวัดกุเมฆ หมู่ ๕	๑๙๙,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนดินลง หिनคลุกจากวัดเรือทองถึงวัดกุเมฆ หมู่ ๕ จำนวนเงิน กว้างเฉลี่ย ๔ ม.ยาว ๖๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) อบต.โคกตาล เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๑๕ หน้า ๖ ตาม ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึง พอใจ	๑๙๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๗ ธ.ค.-๓๐ ม.ค.๖๘
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหिनคลุกจาก สะพานบ้านโนนสวรรค์ ไปสะพานบ้านคลอง แก้ว	๑๘๑,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนลูกรัง ลงหिनคลุกจากสะพานบ้านโนนสวรรค์ ไปสะพานบ้านคลองแก้ว ลงหिनคลุก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๔๘๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) อบต.โคกตาล เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๑๑๑ หน้า ๗๙ ตาม ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึง พอใจ	๑๘๑,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๙พ.ย.-๑๒ม.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) **งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางจากบ้านนางภู กงล้อม ไปบ้านนายคงเดช จันละคร	๔๓๘,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐ ม. จำนวน ๑๘๔ ม. บ่อกักสำเร็จรูปพร้อมฝาบ่อ จำนวน ๒๐ บ่อ งานขยายไหล่ทาง คสล. หนา ๐.๑๕ ม. จำนวน ๑๘๔ ตร.ม.ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๔๓ หน้า ๑๖๑ ตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึงพอใจ	๔๓๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๐ ก.พ.-๒๗ มี.ค. ๖๘
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหลังศาลากลางคุ้มโคกแต่	๑๔๕,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนหินคลุก สายหลังศาลากลางคุ้มโคกแต่ กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม.ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๙๔ หน้า ๑๑๕ ตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึงพอใจ	๑๔๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๘ม.ค.-๑๓มี.ค.๖๘
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นไปวัดภูเมฆ	๔๙๘,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) **งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกจากไร่นายประสิทธิ์ ถึงไร่นายสรัด รัตนพันธ์	๔๙๙,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกจากไร่นายประสิทธิ์ ถึงไร่นายสรัด รัตนพันธ์ กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ระยะทาง ๑,๐๓๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๔๐ ลบ.ม.ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๔๐ หน้า ๑๑ ตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐พึงพอใจ	๔๙๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๐ ธ.ค.-๒ ก.พ.๖๘
๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางจากบ้านนายบุญชูไปบ้านนายตึง บัวภา	๒๐๒,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางจากบ้านนายบุญชูไปบ้านนายตึง บัวภา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๕๗ หน้า ๑๖๔ ตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐พึงพอใจ	๒๐๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๘ ม.ค.-๑๓มี.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) **งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางจากบ้านนายจำเนียรไป ศพต.บ้านศาลานาศิลา	๔๖๘,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทางจากบ้านนายจำเนียรไป ศพต.บ้านศาลานาศิลา วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๓๐ ม. จำนวน ๒๐๒ ม. บ่อพักสำเร็จรูปพร้อมฝาบ่อ จำนวน ๒๒ บ่อ งานขยายไหล่ทาง คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. จำนวน ๑๘๐ ตร.ม.ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๖๙ หน้า ๑๖๗ ตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐พึงพอใจ	๔๖๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๗ ก.พ.-๓เม.ย.๖๘
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายนา นายมูล บุตรอุดม ไปนางอินทร์ ธรรมพร	๓๐๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายนา นายมูล บุตรอุดม ไปนางอินทร์ ธรรมพร กว้างเฉลี่ย ๓ ม. ยาว ๘๑๕ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๖.๗๕ ลบ.ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๑๓๘ หน้า ๑๒๓ ตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐พึงพอใจ	๓๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ ธ.ค-๗ ก.พ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) **งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสะพาน เมตรตะวันออกฝั่งซ้าย หมู่ ๑๐	๔๙๙,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สะพานเมตรตะวันออกฝั่งซ้าย หมู่ ๑๐ กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๑๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๖๑๙.๕๐ ลบ.ม.ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก๊ซครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๑๕๐ หน้า ๑๒๕ ตาม ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึง พอใจ	๔๙๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ ก.พ.-๑๐ เม.ย. ๖๘
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสะพาน เมตรตะวันออกฝั่งขวา หมู่ ๑๐	๔๑๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุกสะพานเมตรตะวันออกฝั่ง ขวา หมู่ ๑๐ กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๙๗๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๙.๒๕ ลบ.ม.ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก๊ซ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๑๕๐ หน้า ๑๒๕ ตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึง พอใจ	๔๑๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๓ม.ค.-๘มี.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) **งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายแชรสตีง หมู่ ๑๑	๔๙๙,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนหิน คลุกสายแชรสตีง หมู่ ๑๑ กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑,๐๓๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๖๒๐.๔๐ ลบ.ม.ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) อบต.โคกตาล เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๖๒ หน้า ๑๖ ๑๒๕ ตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึง พอใจ	๔๙๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕ ก.พ. - ๑๐ เม.ย.๖๘
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนายพล รัตนพันธ์ ถึง บ้านนายสมบุรณ์ หมู่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายพล รัตนพันธ์ ถึง บ้านนายสมบุรณ์ หมู่ ๑๑ กว้าง ๓ ม. ยาว ๙๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๒ ตร.ม.ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๕๗ หน้า ๑๕ ตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึงพอใจ	๒๐๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๗ธ.ค.-๓๐ม.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) **งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก หมู่ ๗ ถึง หมู่ ๑๒	๔๙๖,๐๐๐.-	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก หมู่ ๗ ถึง หมู่ ๑๒ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาลเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๑๖๗ หน้า ๑๒๘ ตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐พึงพอใจ	๔๙๖,๐๐๐.-	๐	กองช่าง	๗ ก.พ.-๒๓มี.ค.๖๘
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขาแดง (คุ้มตาเสก) ถึงช่องแคบอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา หมู่ ๑๒	๒๐๕,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขาแดง (คุ้มตาเสก) ถึงช่องแคบอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา หมู่ ๑๒ กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๐ ตร.ม.ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาลเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๖๓ หน้า ๑๗ ตามตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐พึงพอใจ	๒๐๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	๕ก.พ.-๒๑มี.ค.๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) **งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายทางถนน รื่นฤดี หมู่ ๑๓	๔๒๘,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนหิน คลุกสายทางถนนรื่นฤดี หมู่ ๑๓ กว้าง เฉลี่ย ๓.๕๐ ม. ยาว ๑,๒๒๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๕๐ ลบ.ม.ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) อบต.โคกตาล เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๗๑ หน้า ๑๙ ตาม ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึง พอใจ	๔๒๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕๖๖.ค.-๗ ก.พ๖๗
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกจากถนนลาดยาง ไปบ้านนางหอม พลแก้ว หมู่ ๑๓	๑๙๘,๐๐๐	ยังดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก อบต.โคก ตาล หมู่ ๑๓	๑๖๖,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก อบต.โคกตาล หมู่ ๑๓ กว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๐๔ ลบ.ม.ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) อบต.โคกตาล เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๗๒ หน้า ๑๙ ตาม ตัวชี้วัด ประชาชนร้อยละ ๙๐ พึงพอใจ	๑๖๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๕๖๖.ค. -๑๓ มี.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) **งบใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๓๘	โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม อบต.โคก ตาล	๒,๙๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแล **พื้นที่ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อลดภาวะโลกร้อน	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการอาหารยั่งยืนการปล่อยปลาสู่ ธรรมชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ สวน สมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแล พื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๕	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนเนื่อง ในวันดินโลก (World Soil Day)	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	สำนักปลัด	
๖	โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสีย

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหา ขยะมูลฝอย	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	กอง สาธารณสุข	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการการพัฒนาที่ ๕.๓ ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน -

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๑ ส่งเสริมกระบวนการทำงานและวิธีการทำงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
-	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท. อ.กุสุมาลย์ จ. ศรีสะเกษ	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนของ ตามอำนาจหน้าที่ของ อบท.กรณีเยี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๓๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดงานรัฐพิธี/วันสำคัญของชาติ	๒๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๒ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๗,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๒๗,๐๐๐	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๓ ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบคุณธรรมจริยธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล อบต.โคกตาล	๒๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของ อบท.	๒๐,๐๐๐	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามเป้าหมาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของ อบท.จำนวน ๖๕ คน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) อบต.โคกตาล แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ข้อ ๒ หน้า ๘๔ ๑๙ ตามตัวชี้วัด พนักงานได้รับความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ	๒๐,๐๐๐	๐	งานตรวจสอบภายใน	๒๐ ธ.ค.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๔ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อการบริหารที่ดีและทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๓ ส่งเสริมการเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและระบบคุณธรรมจริยธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
๑	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลเพิ่ม ประสิทธิภาพศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล อบต.โคกตาล	๒๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	๐	๐	สำนักปลัด	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(ชิตชัย ธรรมพร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายอภิสิทธิ์ ธรรมจิตร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

๒.๓ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ -๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) แยกตามยุทธศาสตร์และแผนงานดังนี้

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	จำนวนโครงการ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๒๑	๖	-	๑๕	
๒.การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย	๕	๔	-	๑	
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๒	-	๑	
๔.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓	๑	-	๑๒	
๕. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	-	-	๗	
๖.การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล	๒	๑	-	๑	
รวม	๕๑	๑๔		๓๗	

ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ

- ดำเนินการแล้ว ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔๕ % ของโครงการทั้งหมด
- อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ % ของโครงการทั้งหมด
- ยังไม่ดำเนินการ ๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๕ % ของโครงการทั้งหมด

ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล : ไม่มี

ข้อเสนอแนะ : ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(ชิตชัย ธรรมพร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นายทวิล ตรองจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล (สำนักปลัด)

ที่ ศก ๘๓๑๐๑/๒๕๖๘

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน ฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๘ (NACC ITA) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อ ๐๗ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนที่กำหนดไว้ งานแผนและงบประมาณ จึงขอรายงานมายังท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จำเอก

(ชิตชัย ธรรมพร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

(นางวิไลวรรณ จันทราภรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

(นายณัฐ ตรงจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล